

【5】安全で快適な環境で暮らせるまち

項 目	担当部局	1/4四半期（4月から6月）	2/4四半期（7月から9月）	3/4四半期（10月から12月）	4/4四半期（1月から3月）
1 土地区画整理事業と吉田公園の整備推進	建設部	【都市整備課】 □益田川左岸南部地区土地区画整理事業 ・R6.3.25の組合設立認可を経て、R6.4.14に第1回総会が開催された ・4/23 総会承認を踏まえ、業務代行契約が締結された □都市計画公園吉田公園 ・R7年度の事業着手に向け、国・県と協議実施	【都市整備課】 □益田川左岸南部地区土地区画整理事業 ・9/22 組合において第2回総会開催 □都市計画公園吉田公園 ・R7年度の事業着手に向け、国・県と協議実施	【都市整備課】 □益田川左岸南部地区土地区画整理事業 ・12/14 組合において第3回総会開催 □都市計画公園吉田公園 ・R7年度の事業着手に向け、国・県と協議実施	【都市整備課】 □益田川左岸南部地区土地区画整理事業 ・3/29 組合において第4回総会開催 □都市計画公園吉田公園 ・R7年度の事業着手に向け、国・県と協議実施
2 公園施設長寿命化計画に基づいた施設改修	建設部	【都市整備課】 □都市公園長寿命化整備事業 ・6月 社会資本整備総合交付金の交付申請手続き実施	【都市整備課】 □都市公園長寿命化整備事業 ・益田運動公園グリーン広場改修工事発注準備	【都市整備課】 □都市公園長寿命化整備事業 ・11月 益田運動公園グリーン広場改修工事契約締結	【都市整備課】 □都市公園長寿命化整備事業 ・3月 益田運動公園グリーン広場改修工事完成
3 都市計画に関する行政手続や業務の効率化	建設部	【都市整備課】 □都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 ・4月 補助金の交付申請手続き実施 ・6/10 益田市3D都市モデル整備業務の契約締結	【都市整備課】 □都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 ・3D都市モデル整備業務契約締結後、導入に向け業務履行中	【都市整備課】 □都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 ・3D都市モデル導入に向け業務履行中	【都市整備課】 □都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 ・3月 3D都市モデル完成
4 空き家対策と耐震補強工事等補助の拡充	建設部	【建築課】 □空き家対策 ・老朽危険空き家等除却支援事業 老朽危険空き家 交付決定 1件 老朽空き家 交付決定7件 完了1件 □木造住宅耐震化促進事業 ・診断・改修等問合せ件数9件 耐震診断 交付決定0件 耐震改修等 交付決定0件	【建築課】 □空き家対策 ・老朽危険空き家等除却支援事業 老朽危険空き家 交付決定 0件 老朽空き家 交付決定6件 完了5件 □木造住宅耐震化促進事業 ・診断・改修等問合せ件数1件 耐震診断 交付決定0件 耐震改修等 交付決定0件	【建築課】 □空き家対策 ・老朽危険空き家等除却支援事業 老朽危険空き家 交付決定 0件 老朽空き家 交付決定3件 完了6件 □木造住宅耐震化促進事業 ・診断・改修等問合せ件数3件 耐震診断 交付決定2件 耐震改修等 交付決定0件	【建築課】 □空き家対策 ・老朽危険空き家等除却支援事業 老朽危険空き家 交付決定 0件 完了1件 老朽空き家 交付決定0件 完了4件 □木造住宅耐震化促進事業 ・診断・改修等問合せ件数2件 耐震診断 交付決定0件 完了2件 耐震改修等 交付決定0件
5 地域住宅整備事業の推進	建設部	【建築課】 □地域住宅整備事業 ・6/27 船入・通田エレベーター設備改修工事 契約 ・下波田住宅解体工事 準備中 ・江田住宅A棟解体工事 準備中 ・田倉第2住宅電気容量改善工事 準備中	【建築課】 □地域住宅整備事業 ・7/18 江田住宅A棟解体工事 契約 ・7/23 下波田住宅解体工事 契約 ・9/26 須子住宅2号棟長寿命化改修工事 契約	【建築課】 □地域住宅整備事業 ・10/10 沖田住宅3号棟外壁改修外工事 契約 ・10/31 田倉第2住宅電気容量改善工事 契約 ・12/5 田倉第2住宅住宅戸改善工事 契約 ・10/23 江田住宅A棟解体工事 完了 ・11/8 下波田住宅解体工事 完了	【建築課】 □地域住宅整備事業 ・2/10 田倉第2住宅電気容量改善工事 完了 ・2/14 船入・通田エレベーター設備改修工事 完了 ・3/7 須子住宅2号棟長寿命化改修工事 完了 ・3/18 沖田住宅3号棟外壁改修外工事 完了 ・3/25 田倉第2住宅住宅戸改善工事 完了
6 地球温暖化対策の取組	福祉環境部	【環境衛生課】 □カーボンニュートラルの推進 ・4/23 職員研修「脱炭素まちづくりカレッジ@益田市役所」開催 ・5/17 益田商工会議所、テラチャージ株式会社との3者連携協定締結 □クールチョイス・アンバサダー養成事業の実施 ・4/5 事業概要説明（都茂小学校） □富場再生実証事業（海岸磯焼け対策・ブルーカーボン活用） ・5/30 持石海岸にて実証実験（日本製鉄株式会社）	【環境衛生課】 □カーボンニュートラルの推進 ・公共施設2施設において、計20基のEV充電スタンド整備（設置済は計18施設、36基） ・公共施設等における太陽光発電設備の導入可能性を調査 □クールチョイス・アンバサダー養成事業の実施 ・8/23 事業打合せ（都茂小学校） ・9/19 第1回出前授業（都茂小学校） □富場再生実証事業（海岸磯焼け対策・ブルーカーボン活用） ・8/26 持石海岸にて施肥材埋設（日本製鉄株式会社）	【環境衛生課】 □カーボンニュートラルの推進 ・公共施設2施設において、計8基のEV充電スタンド整備（設置済は計20施設、44基） □「益田市公用車への次世代自動車導入方針」の策定（11/1 策定） □「カーボンニュートラル推進に向けたプラスチックごみの削減に関する連携協定」 ・11/21 益田市教育委員会及びウォーターズスタンド(株)との3者で協定締結 ・クーリングシミュレータ4か所及び小学校8校にマイボルト対応型給水機を設置 □「次世代自動車を活用したカーボンニュートラルの推進に関する連携協定」 ・12/25 駒山陸合同銀行、ごうぎんリース㈱及び住友三井オートサービス㈱との4者で協定締結 □クールチョイス・アンバサダー養成事業の実施 ・10/7 第2回出前授業（都茂小） ・11/26 成果発表会（都茂小）対象児童12名をクールチョイスアンバサダーに任命 ・12/2 アンバサダー活動 都茂小児童12名が真砂小を訪問 成果発表会を実施	【【環境衛生課】 □車両管理DXツール「モビリティバスポート」のトライアル導入 ・住友三井オートサービス(株)等との連携協定に基づくシステム導入 ・車両移動データの収集を開始 □益田市環境審議会の開催（2/12）
7 廃棄物処理対策の取組	福祉環境部	【環境衛生課】 □ごみ減量化や資源化など適正処理の推進 ・生ごみ処理機等購入事業補助金 3件 ・再資源化推進事業補助金 1件 ・ミニズコンポスト教室開催 3回 ・6/9 エコリスフェア出展	【環境衛生課】 □ごみ減量化や資源化など適正処理の推進（7～9月の状況） ・生ごみ処理機等購入事業補助金 6件 ・再資源化推進事業補助金 4件 ・ミニズコンポスト教室開催 1回	【環境衛生課】 □ごみ減量化や資源化など適正処理の推進（10月～12月の状況） ・生ごみ処理機等購入事業補助金 10件 ・再資源化推進事業補助金 4件 ・ミニズコンポスト普及のための譲渡 10件	【環境衛生課】 □ごみ減量化や資源化など適正処理の推進（1月～3月の状況） ・生ごみ処理機等購入事業補助金 5件 ・再資源化推進事業補助金 16件

【5】安全で快適な環境で暮らせるまち

項 目	担当部局	1/4四半期（4月から6月）	2/4四半期（7月から9月）	3/4四半期（10月から12月）	4/4四半期（1月から3月）
8 上水道事業の取組	上下水道部	【工務課】 ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5年度改良繰越工事及び業務委託繰越施工 ・市道松ヶ丘持石線配水管改良工事（1工区）（R6.3.12～R6.9.3） ・山本配水池送配水管改良工事（R5.3.28～R6.7.31） ・木部配水池配水管改良工事（R5.10.28～R6.9.30） ・市道喜阿弥西小浜線小浜踏切配水管改良設計業務委託（R5.10.28～R6.7.31） ・益田水源池浄水池更新修正業務委託（R6.2.16～R6.10.17） ・市道地方浜寄線連理松踏切配水管改良設計業務委託（R6.2.16～R6.10.17） ・白上配水池測量業務委託（R6.2.20～R6.7.29） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5年度繰越業務委託の完了 ・栄町・須子町地区配水管改良設計業務委託（R5.8.8～R6.4.30） ・市道喜阿弥西小浜線小浜踏切測量業務委託（R5.11.9～R6.5.31） ・市道喜阿弥西小浜線小浜踏切土質調査業務委託（R5.11.9～R6.5.31） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度改良工事発注 ・市道松ヶ丘持石線配水管改良工事（2工区）（R6.6.8～R6.12.4）	【工務課】 ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR4-5年度改良繰越工事及び業務委託繰越施工の完了 ・山本配水池送配水管改良工事（R5.3.27～R6.7.31） ・主要地方道益田阿武線高角橋配水管改良工事（R5.10.4～R6.7.31） ・市道松ヶ丘持石線配水管改良工事（1工区）（R6.3.12～R6.9.3） ・益田浄水池更新修正設計業務委託（R6.1.24～R6.7.24） ・市道喜阿弥西小浜線小浜踏切配水管改良設計業務委託（R5.10.28～R6.7.31） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5年度改良繰越工事及び業務委託繰越施工中 ・木部配水池配水管改良工事（R6.3.17～R7.1.31） ・市道地方浜寄線連理松踏切配水管改良設計業務委託（R6.2.17～R6.10.17） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度改良工事発注 ・市道地方浜寄線配水管改良工事（R6.7.31～R6.12.12） ・市道松ヶ丘浜寄線配水管改良工事（R6.9.7～R7.2.13） ・市道中島木部線配水管改良工事（R6.9.21～R7.1.23） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度業務委託発注 ・市道地方浜寄線連理松踏切土質調査業務委託（R6.7.19～R6.10.28）	【工務課】 ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5-6年度改良繰越施工工事の完了 ・市道松ヶ丘持石線配水管改良工事（1工区）（R6.3.12～R6.10.18） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5-6年度繰越業務委託の施工中 ・市道地方浜寄線連理松踏切配水管改良設計業務委託（R6.2.17～R7.2.28） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」による改良工事及び業務委託の完了 ・市道地方浜寄線連理松踏切土質調査業務委託（R6.7.19～R6.10.28） ・市道松ヶ丘持石線配水管改良工事（2工区）（R6.6.8～R6.12.4） ・市道地方浜寄線配水管改良工事（R6.7.31～R6.12.19） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度改良工事施工中 ・市道中島木部線配水管改良工事（R6.9.21～R7.1.23） ・市道松ヶ丘浜寄線配水管改良工事（R6.9.7～R7.2.13） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度改良工事発注 ・澁川水源池施設更新（配管）工事（R6.12.13～R7.3.25）	【工務課】 ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5-6年度改良繰越施工工事の完了 ・木部配水池配水管改良工事（R5.10.28～R7.3.31） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR5-6年度繰越業務委託の完了 ・市道地方浜寄線連理松踏切配水管改良設計業務委託（R6.2.17～R7.2.28） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」による改良工事の完了 ・市道松ヶ丘浜寄線配水管改良工事（R6.9.7～R7.2.13） ・市道中島木部線配水管改良工事（R6.9.21～R7.1.23） ・益田水源池事務室関連工事（建築・機械）（R6.9～R7.3.24） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」による改良工事施工中 ・澁川水源池施設更新（配管）工事（R6.12.13～R7.7.31） ・澁川水源池施設更新（電気計装設備）工事（R7.1.17～R7.5.31） ❑「益田市上水道事業耐震化・更新計画」によるR6年度業務委託（繰越）発注 ・益田市上水道事業アセットマネジメント業務委託（R7.2.22～R7.11.18）
9 汚水処理対策の推進	上下水道部	【下水道課】 ❑下水道整備事業 ・R5繰越予算： 契約率88%（進捗率52%） ・R6予算分： 契約率 2%（進捗率 1%） ❑浸水対策下水道事業 ・R5繰越予算： 契約率87%（進捗率49%） ・R6予算分： 契約率 0%（進捗率 0%） ❑農業集落排水事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率97%） ・R6予算分： 契約率 0%（進捗率 0%） ❑合併処理浄化槽 ・合併処理浄化槽設置事業費補助金 申請件数22件	【下水道課】 ❑下水道整備事業 ・R5繰越予算： 契約率93%（進捗率61%） ・R6予算分： 契約率74%（進捗率20%） ❑浸水対策下水道事業 ・R5繰越予算： 契約率93%（進捗率73%） ・R6予算分： 契約率91%（進捗率 5%） ❑農業集落排水事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率98%） ・R6予算分： 契約率 43%（進捗率 8%） ❑合併処理浄化槽 ・合併処理浄化槽設置事業費補助金 申請件数39件	【下水道課】 ❑下水道整備事業 ・R5繰越予算： 契約率94%（進捗率73%） ・R6予算分： 契約率75%（進捗率37%） ❑浸水対策下水道事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率85%） ・R6予算分： 契約率91%（進捗率 8%） ❑農業集落排水事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率98%） ・R6予算分： 契約率 67%（進捗率32%） ❑合併処理浄化槽 ・合併処理浄化槽設置事業費補助金 申請件数54件	【下水道課】 ❑下水道整備事業 ・R5繰越予算： 契約率94%（進捗率100%） ・R6予算分： 契約率79%（進捗率40%） ❑浸水対策下水道事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率100%） ・R6予算分： 契約率99%（進捗率67%） ❑農業集落排水事業 ・R5繰越予算： 契約率100%（進捗率100%） ・R6予算分： 契約率 79%（進捗率52%） ❑合併処理浄化槽 ・合併処理浄化槽設置事業費補助金 申請件数63件