社会資本総合整備計画 事後評価書 令和07年10月03日

計画の	名称 益田市におけ	る下水道事業の推進										
計画の	間 平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)											
交付対	象 益田市											
		地域の解消により、快適な生活環境										
全体事	業費(百万円)	合計 ( A + B + C + D )	1,301 A	1,300 B	0 C	1 D	0 効果促進事	業費の割合 C / ( A + B + C	+ D ) 0.07 %			
				計	画の成果目標(定量的指標	(1)						
番号							定量的指標の現況値及び目標値					
			定量的指標の定	2義及び算定式			当初現況値	中間目標値	最終目標値			
4	工业学加班人口並		E / 1一+供力口				(H31当初)		(R5末)			
1		及率を7.1%(H31)から10.0%(R 口に占める下水道処理区域内人口の					7%	%	10%			
		古に古める下水道処理と3月7月10년 普及率=(下水道処理人口)/(行					7 70	70	10 70			
_												
								1				
		備考等		個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む・	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -			

		事業	地域	交付	直接	市光本	1 <del>4</del> Dil 4	145012	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実	施期間	閆(年度)	全体事業費	費用	個別施設計
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31 R0	2 R03	R04 R05	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	ることによ	り期待	- される効果			1	1			-				-
		備考															
水道事業		下水道	一般	益田市	直接	益田市	管渠(	新設	管渠整備事業 ( 益田処理	汚水管 150~250mm L=4,	益田市				920		-
	A07-001						汚水)		区)	900m							
			1						1 - 1		l						
		下水道	一般	益田市	直接	益田市	終末処	新設	施設整備事業(益田水質	水処理処理能力 1,700m3/日	益田市				380		-
	A07-002	, ,,,,,	132				理場	37182	管理センター)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
							12.70		自在にククーク								
			1	1	1		1	1			.1. ±1				4 000		1
											小計				1,300		
											合計				1,300		
			1						1								
			1														1
			1	T	1			1	T	T	I			1 1			1
			-	-		1	-1	1	L	1	1					1	-

1 案件番号: 0000692509

C効果促進事業		= 114	111.1-4	T (1								T #= N			. <del></del>			
甘松声光(土、	'	事業	地域	1	直接		種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/				(年度)		費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別						(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04   R05	(百万円)	便益比	策定状況
	'		- 美他 9 6	<u>5-51-8</u>	「リ期付	される効果												
		備考		T#m+		T*m+		T		ー コンナ 川茶の紅墨						T		
下水道事業	C07-001	下水道	一份分	益田市	且按	盆田巾	-	-		カラーマンホール蓋の設置	益田市					1		-
									置	N=10箇所			Ш					!
I	'	カラーマンホール蓋の設置を行い、下水道のイメージアップや、下水道への関心及び理解を得ることにより、整備後の接続率向上が期待できる。																
	'										小計					1		
	1											,						
				T	$\overline{\mathbf{I}}$	T					合計					1		T -
	'									1							L	1
1																		
ĺ	<u> </u>		$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\overline{}$	T	<u> </u>	<u> </u>	$\neg$						T
1	'	<u> </u>											Ш				<u> </u>	
1		<u> </u>																
1								T	Т	Т						<u> </u>		
1		<u></u>											Ш		Ш_			
1																		
1		1											, ,			<del></del> -		
1	'																	
1	'																	
1																		
1																		
1	'		-1					·I	-1	-								
1	'																	
1			T	T	$\top$	T	T	$\overline{}$				$\top$						T
1	'	<del></del>															<u> </u>	
	'	<u></u>																

1 案件番号: 0000692509

	事後評価
東後部体の実施は制 実施は期	
事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
益田市において評価を行い確定	令和7年9月
	△ ↓ ↓ ↓ → 3 / 〕
	公表の方法
	益田市のホームページで公表
事業効果の発現状況	
	下水道の未整備地区における整備を進めたことで、下水道処理人口普及率の増加につながった。
定量的指標に関連する	
交付対象事業の効果の発現状況	
21137324-2K 627437K 62786 KWB	
	カラーマンホール蓋を設置したことで、下水道のPRにつながった。
후 팀 的 반 년 시 시 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
効果の光塊状況 (必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
引き続き、下水道未普及の解消により	、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全に努める。

案件番号: 0000692509

目	目標値の達成状況												
来旦	指標(略称)												
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因										
	下水道処	<u> </u>	道処理人口)/(行政人口)										
1	最 終 目標値	10%											
	最 終 実績値	10%											

1