

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

平成 26 年 6 月 23 日

計画の名称	益田市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画（防災・安全）																																					
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）					交付対象	益田市																															
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化により、改善が必要と判断される運動施設の改築・更新を行う。また、老朽化し、現在の安全基準を満たしていない遊戯施設の改築及び更新を行う。 ・安全・安心で質の高い暮らしを実現するため、公園施設のバリアフリー化を行う。 																																					
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化の著しい施設及び、安全基準に基づき特に危険度の高い施設（9公園－益田運動・東・雪舟東・益田児童公園 外）について、改築・更新を行う。 ・バリアフリー化の行われていない公園（12公園－益田運動・東・西・雪舟東・北公園 外）について、施設（便所）の更新を行う。 																																					
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H21当初)</th> <th>中間目標値 (H23末)</th> <th>最終目標値 (H25末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① バリアフリー化の目標 (バリアフリー化達成率) = (バリアフリー化済み公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)</td> <td>38%</td> <td>38%</td> <td>92%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 便益施設 12 / (14-1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 改築及び更新の目標 (改築及び更新達成率) = (改築・更新を行った公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 / (9-0)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	① バリアフリー化の目標 (バリアフリー化達成率) = (バリアフリー化済み公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)	38%	38%	92%		・ 便益施設 12 / (14-1)					② 改築及び更新の目標 (改築及び更新達成率) = (改築・更新を行った公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)	0%	0%	100%		9 / (9-0)				
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																		
	当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)																																			
① バリアフリー化の目標 (バリアフリー化達成率) = (バリアフリー化済み公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)	38%	38%	92%																																			
・ 便益施設 12 / (14-1)																																						
② 改築及び更新の目標 (改築及び更新達成率) = (改築・更新を行った公園数 / (対象公園数 - 除外公園数)) (%)	0%	0%	100%																																			
9 / (9-0)																																						
全体事業費	合計 (A+B+C)	234百万円	A	234百万円	B	0円	C	0円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%																												

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
益田市 都市整備課において実施	平成25年度（事業終了後）
	公表の方法
	益田市ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 都市公園等事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
1-A-1	公園	一般	益田市	直接	益田市	-	公園	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	益田市都市公園（12公園）	益田市						234	
小計（都市公園等事業）											234						
合計											234						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計											0						

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H21	H22	H23	H24	H25			
合計														0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・スタンド、便益施設、園路のバリアフリー化を行った結果、より多くの方に安全で安心して公園を利用してもらえるようになった。 ・老朽化して使用禁止となっていた市民プールを多目的広場に改修し新たな公園利用者が増加した。 <p>また、処分期限を超えた施設の更新を行い、より多くの方に安全で安心して公園を利用してもらえるようになった。</p>					
II 定量的指標の達成状況	指標①（バリアフリー化達成の割合）	最終目標値	92%	目標値と実績値に差が出た要因			
		最終実績値	92%				
	指標②（改築及び更新達成割合）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因			
		最終実績値	100%				
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因			
		最終実績値					
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）							

3. 特記事項（今後の方針等）

益田市都市公園長寿命化計画に基づき、公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検を実施し、公園利用者の安全と利便性を確保するように努めると共に、予算執行の平準化を図りながら計画的な補修・改修及び更新を実施し、施設の延命化によるライフサイクルコストの縮減を図っていく。

(参考様式3) 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

計画の名称	1 【益田市】 益田市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画 (防災・安全) (H21-H25)	交付対象	益田市
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)		

