

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共施設に係る整備、 維持補修又は維持運営 等措置	市道横田住宅団地1号線道路改 良事業	益田市	5,788,200	5,471,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

事業開始年度	平成30年度	事業終了（予定）年度	令和6年度		
事業期間の設定理由	平成30年度に測量、設計、令和元年度に、用地測量、用地取得、令和2年度に工事着手を行い、令和6年度の供用開始を見込むため。				
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和6年度
	市道のうち幅員が狭く離合が困難な箇所の解消。	整備が完了した区間÷整備予定区間	成果実績	%	
			目標値	%	100
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	市道横田住宅団地1号線道路改良工事が完了し供用が開始されるのが令和6年度であるため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	側溝の整備延長		活動実績	m	25	28	53
			活動見込	m	25	28	53
			達成度	%	100	100	100
交付金事業の総事業費等		令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考		
総事業費		7,173,100	5,582,500	5,788,200	総事業費23,000,000円（予定）		
交付金充当額		6,342,000	5,442,000	5,471,000			
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		6,342,000	5,442,000	5,471,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事実施		指名競争入札		(有)石西建設		5,788,200	
		計				5,788,200	
交付金事業の担当課室		建設部土木課					
交付金事業の評価課室		建設部土木課					