

益田市合同点検 実施日 令和4年10月5日(水)

[高津小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
4	翔陽高校付近	翔陽高校付近の車のスピードが速い	路面に速度を落とすことを促す標示(文字や破線などマーク)を行う。	益田市	協議中
6	地方1号線から益田阿武線へ出る交差点	市道から県道に出るところが危険	歩道部分をより目立つように市道接続部のグリーンラインを塗る。また、外側線の補修整備を行う。	島根県	令和4年度対応済
			児童が通行する部分を明確にし通行しやすくするため、側溝が切れるあたりから県道に向けて外側線を引く。	益田市	令和4年度対応済
7	高角橋	歩道の手すりがさびてボロボロになっているので、児童が触れてけがをすする危険性あり	手すりを修繕する。手すり付近の地面に段差(橋のつなぎめ)があるので、合わせて修繕を行う。	島根県	令和4年度対応済

益田市合同点検 実施日 令和4年10月6日(木)

[豊川小]学校

26	国道191号(広域農道接続交差点付近)	歩道内に溝があるが、草が覆っている季節は危険である。	溝蓋を付けることは難しいが、歩くルートの誘導用に側溝から約50センチ内側に白線を引く。	島根県	令和4年度対応済
			学校において白線より内側(道路側)を歩くように指導する。	学校	

[都茂小]学校

31	塚橋付近	歩道のアスファルト部分に隙間がある。	隙間にウレタンを注入する。	益田市	令和4年度対応済
32	真田ふとん店と三浦酒店境目付近	溝蓋が動く。	蓋の下にゴムなどを敷いて動かないよう対応する。	益田市	令和4年度対応済
35	でんきのエース	白線が薄い。	年次的に塗り直す。	益田市	令和5年度以降対応

合同点検箇所以外対策箇所

〔高津小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
1	松ヶ丘 長道	線路側からの草が白線のところにはみ出ており、児童が車道に出そうになる。	令和4年9月中旬にかけて工事を実施(歩道新設) 工事後に地元で草刈りを実施	益田市	令和4年度 対応済
2	高津中学校前	曲がるところに重しのようなものがある。見通しが悪い。	令和4年度中に工事を実施	益田市	令和4年度 対応済
3	高津中学校付近	工事中 歩道が狭い	令和4年度中に工事を実施	益田市	令和4年度 対応済 (以降年においても引き続き対応)
5	高津小学校北側(高津浜寄1号線と地方浜寄線を結ぶ里道)	通りが狭く急である	当該通路は、住宅街の中を通る里道(赤道)であり、通りの幅を広げるなどの対策は出来ない。引き続き、児童に対する安全指導で対応する。	学校	

〔吉田小〕学校

8	吉田小学校前道路	校門前の路面の凹凸がひどく、雨天時はまん中が通れなくなる。	令和4年度中に工事を実施	益田市	令和4年度 対応済
9	石西板金付近道路	歩道の横が低くなっている。	転落防止対策工事を令和5年度以降に実施予定	益田市	令和5年度 以降対応
			学校には引き続き安全指導をお願いする。	学校	
10	吉田児童館前道路	道幅が狭い 白線がない	歩行者通行帯を片側に集約し外側線を引く。通行帯の幅は約80センチとする。延長に関しては側溝蓋の状況などを見ながら決定することとする。	益田市	令和5年度 対応
11	イオン前道路	見通しが悪い	下校ルートの変更(路線の右側の子供たちは手前の交差点で横断し右側通行する)を検討する。	学校	
12	ホテルダイエー付近道路	白線が消えている 路肩の凹凸	令和3年度に合同点検を実施している。 水たまり対策(簡易な溝を設け排水)については完了 外側線および舗装修繕は令和5年度に実施予定	益田市	令和5年度 対応

合同点検箇所以外対策箇所

〔吉田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
13	吉田橋	橋の幅が狭く歩行者が危ない	地区関係者と協議を進めている。橋の路肩に狭窄部を設ける案を検討中。	益田市	協議中
14	山田建材前道路	白線がなく、歩道がないため歩行が危険	路肩整備（外側線及び側溝蓋）は令和5年度以降に実施予定 停止線は令和4年度に実施済（警察）	益田市	令和5年度以降対応
15	旧サングリーンゴルフ前の道	溝蓋の横のコンクリートが壊れて穴が開いている。	令和4年度中に修繕工事を実施	益田市	令和4年度対応済
16	運動公園前交差点付近歩道	アスファルトが隆起して段差があり、こけそうになり危険。	令和4年8月22日（月）実施	国	令和4年度対応済
17	中島町細道（中島環状線）	古く朽ちた家あり、家の門も朽ちて倒れそう。	空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。	益田市	令和4年度以降対応
			家の門の前を通る場合には道路の反対側を通るなど安全指導をお願いしたい。	学校	

〔吉田南小〕学校

18	こども園下から変則5差路に出る迂回路沿いのブロック塀	ブロック塀のひび	市建築課より所有者へ対策を依頼中。	益田市	令和4年度以降対応
19	興順寺に向かう角の塀	ブロック塀のひび	市建築課と所有者で協議中	益田市	令和4年度以降対応
20	葵保育園の向かい側の建物	窓ガラス落下の可能性あり	空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。	益田市	令和4年度以降対応

〔鎌手小〕学校

21	土田海岸線道路 荒磯～土田バス停付近	児童が通学路として歩く海側の白線が消えており、歩道が分かりづらい。	外側線を令和4～6年度に実施予定	益田市	令和4年度以降対応
22	沖観橋～イ7-2前道路（木部町）	白線がなく、車道と歩道の区別が分からない。	外側線を令和5年度以降に実施予定	益田市	令和5年度以降対応
23	鎌手駅前野地鎌手停車場線～9号線に出る交差点	バイパス工事車両の往来のせい か、横断歩道が消えかかって見えづらくなっている。	警察において把握済。補修する予定である。	益田警察署	令和4年度対応済

合同点検箇所以外対策箇所

[真砂小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
24	真砂中央線	複合施設建設による工事車両の進入	令和4年12月工事完了	益田市	令和4年度対応済
25	真砂都茂線	山崩れによる法面の工事中	令和4年8月工事完了	益田市	令和4年度対応済

[戸田小]学校

27	植松橋のたもと	コンクリートが切れていて穴が空いている（草があると気づかない）	令和3年度に転落防止柵に袖を取り付け延伸したが、足元の開口部については令和4年度中に対策を行う。	益田市	令和4年度中完了
28	植松橋を渡り左折したところの道路	白線が消えている	外側線を令和4年度に実施	益田市	令和4年度対応済
29	校区内に点在	空き家が多い	空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。引き続き警察が重点的にパトロールを行う。	益田市 益田警察署	令和4年度以降対応

[中西小]学校

30	県道14号線(益田阿武線)と新しい学校入口前の市道のT字路交差点	昨年度新校舎になり、ほとんどの児童が登下校に使用するようになった道路で、坂道を下ったところにあるT字路の見通しが悪い。県道の歩道を通る人や小中学生の登下校の自転車などと、止まれなかった車との接触が心配される。また、歩道がないため、児童の登下校時の通行に危険がある。	令和4年度に外側線および停止線を実施。	益田市	令和4年度対応済
----	----------------------------------	--	---------------------	-----	----------

[都茂小]学校

33	吉川商店	瓦が落ちてきそう	市建築課と所有者で協議する。	益田市	令和4年度以降対応
34	常盤屋付近丁字交差点	溝に蓋がない	令和3年度に合同点検を実施し、ポストコーンを2本(起点・終点)設置することになった。令和4年度中に実施する。子どもたちには引き続き安全指導をお願いしたい。	益田市 学校	令和4年度対応済
43	“餅のおたふく”の向かい側	溝に蓋がない。児童が足を踏み外し落ちた。	蓋を設置する。	益田市	令和4年度中完了

合同点検箇所以外対策箇所

〔益田中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
36	水分町	見通しが悪く道幅が狭い	令和4年度に注意喚起を促す路面標示を実施	益田市	令和4年度 対応済
			学校には引き続き安全指導をお願いする。	学校	

〔益田東中〕学校

37	染羽片山線道路	側溝に蓋がない。蓋がある箇所は老朽化しており危険。	令和5年度以降に側溝を工事予定	益田市	令和5年度 以降対応
----	---------	---------------------------	-----------------	-----	---------------

〔横田中〕学校

38	梅月方面へ向かう山道	道路の幅が狭く、草木が歩道近くまでせり出している箇所がある	令和4年6月16日にシヨベル・草刈りを実施	益田市	令和4年度 対応済
----	------------	-------------------------------	-----------------------	-----	--------------

〔小野中〕学校

39	喜阿弥町 市道雁丁線・滑地区の交差点	生徒が横断する交差点に横断歩道がない。雁丁線道路の白線(中央線や車道外側線)が消えている。	過去に自治会等からも要望があり検討しているが、歩行者の待場がないなど横断歩道の設置基準が満たされていないため、設置が困難である旨を伝えている。現在、道路管理者において交差点マーク(十字マーク)の路面標示(令和4年度実施済)および中央線の引き直しを検討している。	益田市	令和4年度 以降対応
40	小浜町 戸田小浜駅前付近～飯浦方面への道路	車道外側線や路面標示が消えているまたは消えかけている箇所が多数ある。	外側線は令和5年度以降に実施予定	益田市	令和5年度 以降対応

〔吉田小〕学校 地区要望

41	ウェルネス中吉田店(旧ウオンツ)交差点～吉田橋～中吉田ローソン交差点～太平町JR踏切まで(吉田橋除く)	道幅が狭く歩道が整備されていない	外側線を令和5年度以降年次的に引き直す。施工時には外側線を道路の内側に入れて路肩を広げる。	益田市	令和5年度 以降対応
42	福原商店～益田道路久城線まで	道幅が狭く歩道が整備されていない	外側線を令和5年度以降年次的に引き直す。施工時には外側線を道路の内側に入れて路肩を広げる。	益田市	令和5年度 以降対応