

益田市合同点検 実施日 令和3年9月13日(月)

〔高津小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
6	高角橋 典礼閣側	橋を渡ってすぐのところ、横断歩道がないので、止まらずに渡ってしまう。	橋の出口付近(歩道内)に停止線とストップマーク(足跡マークなど)を整備する。現グリーンラインを目立たせるために外側の淵に線を引く。グリーンラインも反射材が入ったもので塗り直す。	島根県	令和3年度 対応済
			市道高津川右岸線の停止線を少し下げる。	益田警察署	令和4年度 対応
7	緑ヶ丘 幸徳ブドウ園付近	幸徳ブドウ園の前が通学集合場所になっているが、道路の溝蓋がないところがあり危険である。	道路側溝に蓋を設置することが難しいため外側線およびポストコーンを年次的に整備する。 ポストコーンにより児童の注意を喚起する。(学校指導)	益田市 学校	令和4年 度対応

益田市合同点検 実施日 令和3年9月15日(水)

〔都茂小〕学校

37	堺橋付近	見通しが悪く歩行者が見えづらい。	下校時のルートを右側通行ではなくて左側通行に変更することを検討する。 今後外側線が薄くなった場合には、危険箇所として要望していただき内側に引き直す。	学校 益田市	令和4年 度以降対 応
38	常磐屋付近丁字交差点	溝に蓋がない。	側溝は民地内のため蓋をかけるのは難しい。ポストコーンを2本(側溝の起点・終点)設置する。子どもたちには引き続き安全指導をお願いしたい。	益田市 学校	令和4年 度以降対 応
39	増本建設木材工場付近	白線が薄い。路肩のアスファルトが一部くずれている。	外側線を少し内側(車道側)に引き直す。路肩にデリネータを立てる。将来的には法面工事を検討する。	益田市	令和4年 度以降対 応

益田市合同点検 実施日 令和3年9月15日(水)

[吉田南小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
18	常盤ビル前交差点	スピードを出して走る車両が多い。道路横断時に危険。	登校時のルートを右側通行から左側通行に変更(道路を渡る回数が減る)。また、引き続き児童への安全指導をお願いする。	学校	令和3年度対応
			T字マークを入れて、運転手に交差点であることを意識させる。ダイヤモンドを塗り直す。	益田市 益田警察署	令和4年度対応
19	サバーイ有明前道路	溝蓋の損傷	溝蓋の設置者が分からないため、引き続き児童への安全指導をお願いする。 ※引き続き溝蓋の設置者について調査を行う。	学校 教育委員会	令和3年度対応
20	羽柴司法書士事務所前交差点	見通しが悪くスピードを出して走る車両が多い。	路面表示で「あぶない」という文字を入れる。	益田市	令和4年度対応
21	さかえペットショップ前道路	スピードを出して走る車両が多い。	引き続き児童への安全指導をお願いする。	学校	令和3年度対応
22	グラントワ裏の坂	坂を下る自転車と歩行者が接触するおそれがある。	道路構造的な対応はできない。 「自転車が来た場合には、止まって自転車をやり過ごす」ように児童への安全指導をお願いする。	学校	令和3年度対応
23	吉田南団地前道路	縁石がない歩道の脇をスピードの出た車両が通る。車両同士のすれ違い時が特に危険。	1列登校など引き続き児童への安全指導をお願いする。 ※令和4年度以降、切削型注意喚起舗装(タイヤが乗ると音が出る舗装)などを検討する。	学校 益田市	令和3年度以降対応
24	多田公民館付近道路	スピードを出して走る車両が多い。	センターラインが消えているところを引き直す ダイヤモンド・停止線・横断歩道の線を引き直す	益田市 益田警察署	令和4年度対応

益田市合同点検 実施日 令和3年9月16日(木)

〔横田中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
47	角井横田線(大曲カーブ付近)	ガードレールがなく危険	過去にも合同点検を行ったが、下り坂でスピードが出ていることを考慮するとガードレールを設置した場合に衝撃度が大きくなるため危険度が上がるのではないかと結論になり、ガードレールの設置は行わないことになった。 引き続き子どもへの安全指導をお願いする。	学校	令和3年度対応
48	向横田中の谷付近	道が狭くて危険	片田原隧道の照明をLED化しカーブミラーを更新する。また、随時パトロールを行い道路環境を注視する。	益田市	令和4年度以降対応

〔中西小〕学校

35	県道14号線(益田阿武線)と311号線(白上横田線)の交差点	交通量が多く速度超過の車両が多く見受けられる。	令和3年度以降、付近の取り締まりを強化する。 引き続き子供への安全指導をお願いする。	益田警察署 学校	令和4年度以降対応
----	--------------------------------	-------------------------	---	-------------	-----------

〔戸田小〕学校

32	喜阿弥町地下道から道路に出るところ	地下道から道路に出るところが危険	階段最上段(道路より1段下がったところ)に「とまれシール」を貼る。 外側線を引き運転手に注意を促す。	益田市	令和4年度以降対応
----	-------------------	------------------	---	-----	-----------

〔西益田小〕学校

27	西益田小前道路	アスファルトが割れて水たまりができる。	雨天時の状況を確認の上、舗装工事を行う。 西益田小学校の前のダイヤマーク等が薄くなっているため塗り直す。	益田市 益田警察署	令和4年度以降対応
----	---------	---------------------	---	--------------	-----------

益田市合同点検 実施日 令和3年9月17日(金)

〔鎌手小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
26	馬橋バス停前横断歩道(土田町)	横断歩道に信号がなく危険	減速破線・「歩行者注意」の路面表示を行う ※横断歩道の周りにカラー舗装を検討 横断歩道を塗り直す。	国警察署	令和4年度対応

〔吉田小〕学校

13	吉田児童館前道路	白線がない	歩行者通行帯を片側に集約し外側線を引く。通行帯の幅は約80センチとする。延長に関しては側溝蓋の状況などを見ながら決定することとする。	益田市	令和4年度以降対応
15	ホテルダイエー付近道路	白線がない。路肩に水たまりができる。	外側線を引く。 水たまりについては、路肩法面に簡易な溝を設け排水する。	益田市	令和4年度以降対応
17	山田建材前道路付近	白線がない	国道の外側線の延長で外側線を引く。途中からは内側に入れる。 側溝蓋は占用物と思われるため、占用者に話をする。 停止線を引き直す	益田市 益田警察署	令和4年度以降対応

合同点検箇所以外対策箇所

〔益田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
1	三宅町11付近～昭和町12付近(泉光寺前の道から万福寺付近までの道)	溝蓋や柵のないかなり流れのはやい側溝がある。	年次的に側溝蓋を設置する。	益田市	令和4年度以降対応
2	三宅町3付近(島田眼科、ひろせ酒店付近)	溝蓋や柵のないかなり流れのはやい側溝がある。	南側の側溝については、令和3年度に側溝蓋を設置する。	益田市	令和3年度対応
3	三宅町10付近(三宅御土居跡付近)	溝蓋や柵のないかなり流れのはやい側溝がある。	年次的に側溝蓋を設置する。	益田市	令和4年度以降対応
4	三宅町10付近(ヘアーマイクフレンズ付近)	墓地跡地の法面が崩れかかっている	三宅御土居跡の土塁部分については、墓の残存構造物が倒壊する恐れがあることから、平成30年以降ロープを張り、立ち入り制限をかけている。撤去工事が終わるまでは立ち入り制限を継続するので、その間は注意喚起での対応をお願いすることになる。整備については、令和3年度に平坦地に残存する建物等の基礎構造物を撤去し、令和4年度以降数年かけて整地造成を行う。その後、土塁に残存する構造物の撤去、復元整備を行う計画であるが、石等の崩落が見られる箇所については、崩落防止の網等をかけるなど暫定的な対策を講じる。	益田市	令和3年度以降対応
5	東町付近(キヌヤ横の191号線へ出る道)	深さのある用水路に蓋や柵のない状況	年次的に側溝蓋を設置する。	益田市	令和4年度以降対応

〔高津小〕学校

8	高津小学校付近のブロック塀	ブロック塀が崩壊しそうな状況にある。	令和3年7月にブロック塀が道路に崩れないよう安全対策を実施した。令和4年度以降、対策工事を行う計画を立てている。	益田市	令和4年度以降対応
9	高津小学校前の丁字路	バス停方面から登校する児童が2回横断歩道を渡る状況にある。	地区からも要望が出ており、令和3年度において横断歩道を移設した。	益田警察署	令和3年度対応済
10	高津中学校から空港方面にかけての直線道路(通称:長道)	・道路の路側帯が狭い。 ・直線道路で車の交通量が多い	地区からも要望がでており、令和4年度夏から歩道設置および車の速度を抑えるような工事を行う予定にしている。また、令和3年度に地元説明会を行い実証実験を実施した。	益田市	令和4年度以降対応

合同点検箇所以外対策箇所

〔吉田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
11	吉田小学校前道路	校門前の路面の凹凸がひどく、雨天時はまん中が通れなくなる。	舗装修繕を行う予定としている。	益田市	令和4年度対応
12	石西板金付近道路	歩道の下が低くなっている	年次的に転落防止柵を設置する予定としている。	益田市	令和4年度以降対応

〔西益田小〕学校

28	隅村大橋付近	アスファルトが割れている。水たまりができると車道に出ないといけないため危ない。	令和3年度中に舗装修復する。	益田市 農道	令和3年度対応済
----	--------	---	----------------	-----------	----------

〔戸田小・小野中〕学校

29	小浜郵便局近くの空き家	空き家が崩れそう、瓦が落ちそう	空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。引き続き警察が重点的にパトロールを行う。	益田警察署	令和3年度以降対応
30	喜阿弥から小学校に行く途中の通学路	空き家が崩れそう、瓦が落ちそう	空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。引き続き警察が重点的にパトロールを行う。	益田警察署	令和3年度以降対応
31	学校から学校前の道路に出るところ	見通しが悪い	交差点出口に路面シール(飛び出し注意)を整備した。	益田市 教育委員会	令和3年度対応
33	国道191植松バス停付近の点滅の横断歩道	スピードを上げる車両が多い。赤信号でも止まらない車がある。	現在、対象信号付近で速度取締を実施している。引き続き速度取締等を行っていく。	益田警察署	令和3年度以降対応
34 53	喜阿弥町、滑地区児童が脇道から大きい道路を横断するところ	木々がたくさんあり見通しが悪い。直線でスピードを上げる車両が多い。大型車両も通行する。	道路管理者において交差点マーク(十字マーク)の路面標示および中央線の引き直しを検討している。	益田市	令和4年度以降対応
55	フルール横の川にかかる橋のところ	橋と道路の境目に穴があり、足を踏み外したら川に落ちてしまう。	柵等の対策予定である。	益田市	令和4年度以降対応

※小野中は53番のみ

合同点検箇所以外対策箇所

[中西小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
36	県道14号線(益田阿武線)と新しい学校入口前の農道のT字路交差点	今年度から新しく、ほとんどの児童が登下校に使用するようになった道路で、坂道を下ったところにあるT字路の見通しが悪いため、県道の歩道を通る人や小中学生の登下校の自転車などと、止まれなかった車との接触が心配される。また、歩道がないため、児童の登下校時の通行に危険がある。	外側線および停止線を引く予定である。法定内停止にするかどうか警察と協議を行う。	益田市 農道	令和4年度 対応

[益田中]学校

40	益田中学校東線	もともと、道が狭小な上に、道路側溝の溝蓋がない場所があり、自転車通学の生徒が左端を通行しにくく危険である。	溝蓋設置工事を行う予定にしている。	益田市	令和4年度 以降対応
----	---------	---	-------------------	-----	---------------

[横田中]学校

46	市道中市線・国道488号交差点	過去に路地から出てくる車とぶつかる事故があった。	道路管理者において停止線を引く予定にしている。	益田市	令和4年度 以降対応
49	林道大峯破線	落石が多い	地区からの要望もあり。令和4年度に落石対策予定である。	益田市 林道	令和4年度 以降対応
50	向横田大橋付近(道路)	歩道がないところがあり危険	地区からの要望もあり。道路部分については令和3年度設計予定。橋梁部分に対応が困難である。	島根県	令和3年度 以降対応