別添の別紙（一覧表）

個別施設一覧表（トンネル）

【更新年月日：令和3年2月1日】

個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	トンネル名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	設計及び適用設計技術基準の年度	トンネル等級	延長（m）	幅員（m）	建築限界高さ（m）	内空断面積（㎡）	縦断勾配（%）	トンネル分類	トンネル工法	壁面種類	天井板種類	坑門形式		舗装	排水	通行規制の有無	交通量（台/日）	道路附属物、占用物件	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				起点	終点						点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																															分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
300501	3005	三坂ハ郎線	自動車道2級	三坂ハ郎トンネル	益田市匹見町	7,128	1979	42	不明	不明	190	4.0	4.5	不明	不明	陸上トンネル開削工法	不明	覆工	不明	不明	ー	コンクリート系	L型側溝排水	無し	不明	ー	R1.9.2～9.3	Ⅲ	第二滞水、Ⅱ：ひび割れ、漏水、異物混入、ジャンカ	R3～R7	補修	第二滞水部：防水工、ひび割れ部：注入工、剥落部：ネット工	R04	0.36	高							R1点検済
302601	3026	安蔵寺線	自動車道1級	安蔵寺トンネル	益田市匹見町	10,293	1992	29	不明	不明	189	5.0	4.5	不明	不明	陸上トンネル開削工法	不明	覆工	不明	ー	不明	コンクリート系	L型側溝排水	無し	不明	ー	R2.1.31	Ⅱ	時間部の浮き、ひび割れ、漏水・遊離石灰	R3～R7	点検	経過観察、定期点検	R05	3.50	低							R1点検済