個別施設計画一覧表

管理番号	基本情報											施設概要			
												施設の規模	施設の構造等		
	施設名称	完成年度	架橋河川（道路）名	造成事業	路線名	施設の場所	点検年月日	個別施設計画策定年月日	道路橋示方書	橋の等級（設計荷重）	地域防災計画での位置づけ	橋長（m）	上部工型式	健全性	コメント
101	春益田大橋	昭和59年1月	一級河川美津川	広域営農団地農道整備事業	大谷羽原農道	益田市安富町	2011/1/11	2019/8/23	不明	20t	該当なし （避難経路）	324.4	PCポステンション３桁関連続箱桁、PCプレテンション単純T桁、PCポステンション単純T桁	Ⅰ健全	・主桁及び橋桁に最大幅0.4mmのひび割れ　・床版に0.2mm未満のひび割れ　・橋台及び橋脚（梁部）に最大幅0.4mmのひび割れ ・橋脚（柱部）に最大幅0.2mmのひび割れ　・橋面舗装にひび割れ　・取付歩道部の沈下　・照明灯アンカーボルトのナットの腐食 ・伸縮装置鉄板の腐食　・高欄の破損
102	本俵賀路線橋	昭和59年3月	JR山口線、本俵賀川	広域営農団地農道整備事業	大谷羽原農道	益田市本俵賀町	2010/12/15	2020/3/23	不明	１等橋	該当なし （避難経路）	134.0	PCポステンション単純T桁（1連）、PCプレテンション単純T桁（5連）	Ⅲ経過観察段階	・PC定着部にうき　・橋桁に表面のみの鉄筋露出　・床版に道路石灰を伴う0.1mm未満のひび割れ　・橋台及び橋脚（梁部）に最大幅0.3mmのひび割れ ・橋脚（柱部）に最大幅1.5mmのひび割れ　・地覆の鉄筋露出　・橋面舗装にひび割れ　・支承部アンカーボルトのナットの腐食 ・伸縮装置の劣化　・高欄の腐食
103	川平橋	平成6年度	一級河川美津川水系二条川（市道柏原木部線）	西石見地区 広域営農団地 農道整備事業	川登柏原農道	益田市柏原町	2020/1/10	2020/3/23	平成2年2月	20t	緊急輸送道路 （避難経路）	39.0	ポストテンション方式PC単純T桁橋	Ⅰ健全	・主桁上フランジに道路石灰、および鉄筋露出が認められる。 ・橋脚に漏水、および土砂堆積、堅壁に漏水が認められる。 ・伸縮装置の後打ちコンクリートにひび割れが認められる。
104	ほたる大橋	平成8年10月	二条川	広域営農団地農道	川登柏原農道	益田市愛宕町	2014/8/25	2018/3/9	平成2年2月	20t	緊急輸送道路 （避難経路）	127.0	３径間連続曲線桁（耐候性）	Ⅲ経過観察段階	・床版部張り出しのひび割れ、・軽微な道路石灰　・桁の表面変色（局所的うろこ状さび） ・A1橋台に0.2mmのひび割れ　・P1橋脚隅角部のひび割れ　・A1及びA2橋台背面において路面の凹凸 ・排水装置に土砂詰まり　・A2側地覆部の伸縮目地の欠損　・A1側の道路付け替え部の防護柵の変形 上記について、主要部材の損傷は健全性Ⅰであり、直ちに対策する必要はない
105	第二ほたる大橋	平成9年3月	谷渡（二条川３号橋）	広域営農団地農道	川登柏原農道	益田市柱平町	2014/8/25	2018/3/9	平成2年2月	20t	緊急輸送道路 （避難経路）	53.0	２径間単純鋼桁	Ⅲ経過観察段階	・A２橋台に0.4mm程度の縦方向のひび割れ　・A1及びA2橋台背面において路面の凹凸 ・排水装置に土砂詰まり　・P1橋脚上の伸縮目地の保護材が欠損　・高欄に軽微なさび 上記について、主要部材の損傷は健全性Ⅰであり、直ちに対策する必要はない
106	小学校橋	平成14年度	津田川	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	大谷種農道	益田市大草町	2020/1/10	2020/3/23	平成8年12月	B活荷重	該当なし （避難経路）	17.0	プレテンション方式PC単純床版橋	Ⅲ経過観察段階	・床版間詰め部からわずかに道路石灰の析出。橋台の堅壁に幅0.15から0.25mm程度のひび割れが多数認められる。 ・A2橋台の上流側翼壁、下流側側壁にひび割れが認められる。
107	北仙道大橋	平成16年度	仙道川	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	大谷種農道	益田市大草町	2020/1/14	2020/3/23	平成8年12月	B活荷重	該当なし （避難経路）	42.0	ポストテンション方式PC単純場所打箱桁橋	Ⅰ健全	・箱桁両端部側面と張出し床版にひび割れが認められる。 ・両橋台の堅壁、および胸壁にひび割れが認められる。 ・A2側伸縮装置のゴム材やバックアップ材が劣化している。
108	新田倉橋	平成18年度	益田川	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	大谷種農道	益田市大谷町	2020/1/14	2020/3/23	平成14年3月	B活荷重	該当なし （避難経路）	66.4	PC２径間連続中空床版橋	Ⅰ健全	・主桁、張出し床版、および橋脚にひび割れが認められる。 ・地覆側面、および胸壁にひび割れが認められる。
109	弥来橋	平成11年度	沖田川	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	種１号農道	益田市種村町	2020/1/14	2020/3/23	平成8年12月	A活荷重	該当なし （避難経路）	16.9	プレテンション方式PC単純床版橋	Ⅰ健全	・床版、および床版間詰め部から道路石灰の析出。橋台の堅壁に鉛直方向のひび割れ、鉄筋露出が認められる。 ・伸縮装置の後打ちコンクリートにひび割れ、高欄のボルトに腐食が認められる。 ・地覆に欠損、ひび割れ、多数の鉄筋露出が認められる。
110	種村大橋	平成16年度	沖田川 （市道種都茨橋）	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	大谷種農道	益田市種村町	2020/1/17	2020/3/23	平成14年3月	B活荷重	該当なし （避難経路）	76.0	２径間連続非合成鋼桁橋	Ⅲ経過観察段階	・主桁の一部にうろこ状の錆、橋台や張出し床版にひび割れや道路石灰が認められる。 ・床版全体に橋軸直角方向の細かいひび割れが認められる。 ・伸縮装置の腐食、バックアップ材の脱落、土砂詰まり、誘導板の露出が認められる。
111	権田大橋	平成20年度	後谷川支川 （市道権田線）	石見西部地区 広域営農団地 農道整備事業	大谷種農道	益田市種村町	2020/1/15	2020/3/23	平成14年3月	B活荷重	該当なし （避難経路）	111.0	PC2径間連続波形鋼板ウェブ下ラーメン箱桁橋	Ⅲ経過観察段階	・下床版に橋軸方向のひび割れが認められる。 ・橋台に鉛直方向のひび割れ、道路石灰の析出。P1橋脚の側面上部に2方向のひび割れが認められる。 ・伸縮装置に土砂詰まり、後打ちコンクリートにひび割れが認められる。
112	平成橋	平成9年度	匹見川	匹見地区 一般農道整備事業	板深山根上農道	益田市匹見町匹見	2020/1/9	2020/3/23	平成2年2月	14ｔ	該当なし （避難経路）	59.0	単純活荷重合成箱桁橋	Ⅲ経過観察段階	・A2側主桁下面にうろこ状の錆が認められる。また、A2側床版に細かいひび割れが認められる。 ・A1橋台の胸壁、および堅壁に鉛直方向のひび割れが認められる。 ・胸壁に橋軸方向のひび割れが認められる。
113	ふるさと大橋	平成16年度	美津川水系後川	横田安富地区 ふるさと農道 整備事業	横田安富農道	益田市横田町	2020/1/9	2020/3/23	平成14年3月	B活荷重	該当なし （避難経路）	53.0	２径間連続PC中空床版橋	Ⅰ健全	・橋台にひび割れ、道路石灰の析出。漏水跡が認められる。 ・伸縮装置の後打ちコンクリートにひび割れが認められる。 ・胸壁にひび割れが認められる。
114	船えき橋	平成6年12月	谷渡し	農林漁業開発油脂財源身替 農道整備事業、ふるさと農道	市原持石農道	益田市美津町	2014/8/25	2018/3/9	平成2年2月	20t	該当なし （避難経路）	78.0	ポステンション方式PC連結連続T桁橋	Ⅰ健全	・P1橋脚隅角部のひび割れ　・A1・A2橋伸縮装置の漏水　・A1側伸縮目地の保護材が欠損　・P2橋脚基部で湧水　・排水装置に土砂詰まり　・高欄に軽微なさび　・A2側橋台下流側の取付擁壁接合部で目地部の開口 ・A２側橋台前の張コンクリート目地部の開口 上記について、主要部材の損傷は健全性Ⅰであり、直ちに対策する必要はない
115	大元橋	昭和60年10月	匹見川	島根県単独事業	大元線	益田市匹見町	2020/10/14	2020/3/1	昭和55年	2等橋	該当なし （避難経路）	38.5	合成鋼Ⅰ桁橋	Ⅲ経過観察段階	主要部材では、床版に橋軸直角方向のひびわれが複数認められ、一部のひび割れに道路石灰の析出が認められる。両橋台の支承のアンカーボルトは腐食し、A1側の沓座モルタルにうきが認められる。鋼材の主桁、対傾構、横構では、部分的に表面処理剤が劣化して素地が露出するが、異常変色は認められない。その他部材では、排水管の取付金具が欠損し、排水管が不安定になっている。また、踏面に橋軸直角方向のひび割れが発生している。 横構としては、床版の道路石灰が剥落したひびわれ、沓座モルタルのうき から、健全性を「Ⅲ」と判断した。
116	そうめん橋	平成12年10月	三谷川	その他	三谷中倉農道	益田市美都町	2021/1/12	2021/3/4	平成2年度版	2等橋	該当なし （避難経路）	21.1	単純合成桁（耐候性）	Ⅰ健全	・主桁の漏水跡　・床版の浮き、欠損、漏水跡　・両橋台の漏水跡 上記の結果より、主要部材の損傷は健全性Ⅰであり、直ちに対策する必要はない。
117	隅村大橋	平成20年3月	匹見川	ふるさと農道整備事業	隅農道	益田市隅村町	2020/10/6	2021/2/8	平成14年3月	TL-14	該当なし （避難経路）	108.4	2径間連続後合ラーメン合成桁橋	Ⅰ健全	・底版にひび割れ（最大ひび割れ幅0.2mm）が生じている。 ・地覆にひび割れ（ひび割れ最大幅0.25mm）が生じている。 ・張出床版に道路石灰が生じている。
118	大谷橋	平成5年6月	多田川	ふるさと農道整備事業	大谷羽原農道	益田市多田町	2020/10/6	2021/2/8	平成2年2月	TL-20	該当なし （避難経路）	16.0	プレテンション方式PC単純床版橋	Ⅰ健全	・間詰部に局部的な漏水、道路石灰が生じている。 ・張出床版側面に道路石灰が生じている。 ・橋台（堅壁）に道路石灰が生じている。